

6週工程  
実施工程表  
施工報告

稲築東義務教育学校新築工事



No.22

(令和4年2月22日 作成)

2022年02月14日(月)

統括所長	現場代理人	監理技術者	工事監理
細川	田中	大久保	

鴻池・平嶋・久米特定建設工事共同企業体

種 目	2022年2月														2022年3月													施工報告															
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
仮設工事	[Gantt chart showing temporary work progress]																																										左記のとおり報告します。 鴻池JV 現場代理人 田中 哲二
校舎棟	[Gantt chart showing school building construction progress]																																										
杭工事	[Gantt chart showing pile work progress]																																										
基礎工事	[Gantt chart showing foundation work progress]																																										
アリーナ棟	[Gantt chart showing arena building construction progress]																																										
出来高 (先週)	2.4%														2.6%													出来高 (今週)															
工程遅延日数 (先週)	0日														0日													工程遅延日数 (今週)															
記事 検査項目記載	2月17日1工区杭芯チェック 杭施工立会 (P2A、P1A) 現場定例会 2月24日総合定例会議 2工区杭芯チェック														3月3日3工区杭芯チェック													キープラン															